

AC-22

Fecha: 12/07/2016

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

Duración:	150 días naturales
Inicio obra:	18/07/2016
Fin obra:	14/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
1.-	"COLECTORES COMBINADOS (KM. 0 + 256.19 AL 0 + 602.024)"								
001	Limpieza, trazo y nivelación para obras hidráulicas con aparatos .	M2	0.65%						0.65%
			4,295.300000						4,295.300000
			\$35,779.85						\$35,779.85
			<div style="width: 0.65%; height: 10px; background-color: #0056b3;"></div>						
002	Limpieza y desenraice a mano de terreno con maleza de densidad media de 0.10 a 3.00mts.de altura ,incluye :acarreo hasta una distancia de 20.00mts., amano de obra y herramientas para su correcta terminacion.	M2	0.57%						0.57%
			2,577.000000						2,577.000000
			\$31,310.55						\$31,310.55
			<div style="width: 0.57%; height: 10px; background-color: #0056b3;"></div>						
003	Suministro y colocación de costales de plástico para formación de dique, incluye:suministro de los costales, llenado con material producto de la excavación, colocación retiro de los mismos acarreo hasta el primer kilómetro, maniobras locales y desmantelamiento del dique	PZA	0.05%	0.01%					0.06%
			162.000000	18.000000					180.000000
			\$2,993.76	\$332.64					\$3,326.40
			<div style="width: 0.05%; height: 10px; background-color: #0056b3;"></div>						
004	Demolición de estructuras de concreto hidráulico y mampostería de piedra, incluye: demoliciones, acarreo hasta una distancia de 60 m. carga a camión, retiro del material a donde ordene el residente	M3	0.05%	0.03%					0.08%
			6.666700	3.333300					10.000000
			\$2,927.33	\$1,463.67					\$4,391.00
			<div style="width: 0.05%; height: 10px; background-color: #0056b3;"></div>						
Monto esta hoja:			\$73,011.49	\$1,796.31					\$74,807.80
ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA			Acumulado:	\$73,011.49	\$1,796.31				\$74,807.80

ASFALTOS DEL CENTRO DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"

NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/11/16

Fecha: 12/07/2016

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR COMBINADO

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ Y 24 DE FEBRERO, COLONIA EMILIANO ZAPATA
DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Duración: 150 días naturales
Inicio obra: 18/07/2016
Fin obra: 14/12/2016

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
005	Mejoramiento del terreno con material de banco (tepetate) en zonas fangosas, incluye limpieza del sitio a mejorar, acarreo del material al lugar de su utilización, compactación en capas de 20 cm. de espesor, carga mecánica, retiro del material fangoso a donde ordene el residente	M3	1.49% 255.108000 \$81,841.20	3.49% 595.252000 \$190,962.79					4.98% 850.360000 \$272,803.99
006	Excavación en material común tipo I y II en agua a mano para la formación de secciones del canal a embovedar, incluye: afloje y extracción del material amacice ó limpieza de plantilla y taludes, remoción, afines y acarreo a 1era. estación de 20 m. (0.00 a 2.00 mts. de profundidad)	M3		0.41% 280.500000 \$22,302.56					0.41% 280.500000 \$22,302.56
007	pozo de visita 1.25 m de profundidad (v.c. 1986) incluye: Acarreo de los mateales , plantilla de pedacería apisonada mampostería de 3a con mortero cemento arena 1.5 ,concreto fc=200kg/cm2 acero de refuerzo y escalones de fof material puesto en el sitio de los trabajos ,(norma c.a.e.m. 3.03.04.118	PZA		0.08% 1.000000 \$4,382.50					0.08% 1.000000 \$4,382.50

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA	Monto esta hoja:	\$81,841.20	\$217,647.85					\$299,489.05
	Acumulado:	\$154,852.69	\$219,444.16					\$374,296.85

ASFALTOS DEL CENTRO DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"

NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/11/16

Fecha: 12/07/2016

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR COMBINADO

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ Y 24 DE FEBRERO, COLONIA EMILIANO ZAPATA
DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Duración: 150 días naturales
Inicio obra: 18/07/2016
Fin obra: 14/12/2016

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
008	pozo de visita 1.50 m de profundida (v.c. 1986) incluye:Acarreo de los mateiales , plantilla de pedaceria apisonada mamposteria de 3a con mortero cemento arena 1.5 ,concreto fc=200kg/cm2 acero de refuerzo y escalones de fof material puesto en el sitio de los trabajos ,(norma c.a.e.m. 3.03.04.118	PZA		0.10% 1.000000 \$5,637.81					0.10% 1.000000 \$5,637.81
009	pozo de visita 1.75 m de profundida (v.c. 1986) incluye:Acarreo de los mateiales , plantilla de pedaceria apisonada mamposteria de 3a con mortero cemento arena 1.5 ,concreto fc=200kg/cm2 acero de refuerzo y escalones de fof material puesto en el sitio de los trabajos ,(norma c.a.e.m. 3.03.04.118	PZA		0.13% 1.000000 \$7,237.04					0.13% 1.000000 \$7,237.04
010	pozo de visita 2.25 m de profundida (v.c. 1986) incluye:Acarreo de los mateiales , plantilla de pedaceria apisonada mamposteria de 3a con mortero cemento arena 1.5 ,concreto fc=200kg/cm2 acero de refuerzo y escalones de fof material puesto en el sitio de los trabajos ,(norma c.a.e.m. 3.03.04.118	PZA		0.17% 1.000000 \$9,297.05					0.17% 1.000000 \$9,297.05

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA	Monto esta hoja: Acumulado:	\$154,852.69	\$22,171.90 \$241,616.06					\$22,171.90 \$396,468.75
--	--------------------------------	--------------	-----------------------------	--	--	--	--	-----------------------------

ASFALTOS DEL CENTRO DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.



DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"

NO. ADJUDICACION DIRECTA:SAPASA/AD/OB/RF/11/16

Fecha: 12/07/2016

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR COMBINADO

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ Y 24 DE FEBRERO, COLONIA EMILIANO ZAPATA
DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Duración: 150 días naturales
Inicio obra: 18/07/2016
Fin obra: 14/12/2016

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
011	pozo de visita 3.25 m de profundidad (v.c. 1986) incluye:Acarreo de los mateiales , plantilla de pedacería apisonada mampostería de 3a con mortero cemento arena 1.5 ,concreto fc=200kg/cm2 acero de refuerzo y escalones de fof material puesto en el sitio de los trabajos ,(norma c.a.e.m. 3.03.04.118	PZA		0.95% 3.000000 \$51,977.73					0.95% 3.000000 \$51,977.73
012	pozo de visita 3.50m de profundidad (v.c. 1986) incluye:Acarreo de los mateiales , plantilla de pedacería apisonada mampostería de 3a con mortero cemento arena 1.5 ,concreto fc=200kg/cm2 acero de refuerzo y escalones de fof material puesto en el sitio de los trabajos ,(norma c.a.e.m. 3.03.04.118	PZA		0.35% 1.000000 \$19,407.48					0.35% 1.000000 \$19,407.48
013	pozo de visita 4.00 m de profundidad (v.c. 1986) incluye:Acarreo de los mateiales , plantilla de pedacería apisonada mampostería de 3a con mortero cemento arena 1.5 ,concreto fc=200kg/cm2 acero de refuerzo y escalones de fof material puesto en el sitio de los trabajos ,(norma c.a.e.m. 3.03.04.118	PZA		0.23% 0.631600 \$12,759.23	0.14% 0.368400 \$7,442.89				0.37% 1.000000 \$20,202.12

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA	Monto esta hoja: Acumulado:	\$154,852.69	\$84,144.44 \$325,760.50	\$7,442.89 \$7,442.89				\$91,587.33 \$488,056.08
--	--------------------------------	--------------	-----------------------------	--------------------------	--	--	--	-----------------------------

ASFALTOS DEL CENTRO DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.



DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"

NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/11/16

Fecha: 12/07/2016

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR COMBINADO

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ Y 24 DE FEBRERO, COLONIA EMILIANO ZAPATA
DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Duración: 150 días naturales
Inicio obra: 18/07/2016
Fin obra: 14/12/2016

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
014	pozo de visita 4.75 m de profundidad (v.c. 1986) incluye: Acarreo de los mateiales , plantilla de pedaceria apisonada mamposteria de 3a con mortero cemento arena 1.5 ,concreto fc=200kg/cm2 acero de refuerzo y escalones de fofo material puesto en el sitio de los trabajos ,(norma c.a.e.m. 3.03.04.118	PZA		1.47% 3.789500 \$80,750.65	1.64% 4.210500 \$89,722.95				3.11% 8.000000 \$170,473.60
015	Suministro e instalación de Brocal y tapa de polietileno de alta densidad Incluye material herramienta y mano de obra.	PZA			1.53% 25.000000 \$83,554.75				1.53% 25.000000 \$83,554.75
016	Construcción de caja de concreto a base de concreto F'c = 250 kg/cm², acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm², tabique rojo recocido junteado con mortero cemento - arena 1:3, incluye: excavación, plantilla de concreto f'c = 100 kg/cm², habilitado, armado del acero, cimbrado, descimbrado, fabricación y colado del concreto, construcción de chimenea , estructura de caída rapida, muro pantalla o deflector, suministro de todos los materiales maniobras locales y todo lo necesario para su correcta	PZA			16.23% 7.000000 \$889,007.28	2.32% 1.000000 \$127,001.04			18.55% 8.000000 \$1,016,008.32

	Monto esta hoja:		\$80,750.65	\$1,062,284.98	\$127,001.04			\$1,270,036.67
ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA	Acumulado:	\$154,852.69	\$406,511.15	\$1,069,727.87	\$127,001.04			\$1,758,092.75

ASFALTOS DEL CENTRO DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.



DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"

NO. ADJUDICACION DIRECTA:SAPASA/AD/OB/RF/11/16

Fecha: 12/07/2016

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR COMBINADO

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ Y 24 DE FEBRERO, COLONIA EMILIANO ZAPATA
DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Duración: 150 días naturales
Inicio obra: 18/07/2016
Fin obra: 14/12/2016

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
--------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

terminación

017	Construcción de rejilla pluvial (6.00 m.) a base de marco de ángulo de fierro de 1/4" x 3", solera de fierro de 1/4" x 2 1/2", remate perimetral de solera de fierro de 1/4" x 2, anclas de ángulo de fierro 1/8" x 2", registro de tabique rojo recocido junteado con mortero cemento - arena 1:3, aplanado con mortero cemento - arena 1:3 de 1.5 cm. de espesor como mínimo, incluye: materiales, cortes, habilitado, armado, soldadura, maniobras locales y todo lo necesario para su correcta terminación.	rejilla			3.43% 2.444400 \$188,085.85	2.18% 1.555600 \$119,690.99			5.62% 4.000000 \$307,776.84
-----	--	---------	--	--	-----------------------------------	-----------------------------------	--	--	-----------------------------------

018	Relleno de zanjas con material producto de excavacion.Incluye: selección, volteo, descarga, acarreo a 1a estacion de 20 mts.,apisonado y compactado con agua en capas de 20 cms de espesor, al 85% prueba proctor, con bailarina.	M3				3.43% 2,450.630000 \$188,036.84			3.43% 2,450.630000 \$188,036.84
-----	---	----	--	--	--	---------------------------------------	--	--	---------------------------------------

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA	Monto esta hoja: Acumulado:	\$154,852.69	\$406,511.15	\$188,085.85 \$1,257,813.72	\$307,727.83 \$434,728.87				\$495,813.68 \$2,253,906.43
--	--------------------------------	--------------	--------------	--------------------------------	------------------------------	--	--	--	--------------------------------

AC-22

Fecha: 12/07/2016

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ Y 24 DE FEBRERO, COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO	Duración:	150 días naturales
	Inicio obra:	18/07/2016
	Fin obra:	14/12/2016

[illegible]

AC-22

Fecha: 12/07/2016

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ Y 24 DE FEBRERO, COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO	Duración:	150 días naturales
	Inicio obra:	18/07/2016
	Fin obra:	14/12/2016

[illegible]

AC-22

Fecha: 12/07/2016

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ Y 24 DE FEBRERO, COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO	Duración:	150 días naturales
	Inicio obra:	18/07/2016
	Fin obra:	14/12/2016

[illegible]

	Monto esta hoja:				\$74,747.70	\$1,255,541.70		\$1,330,289.40
ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA	Acumulado:	\$154,852.69	\$406,511.15	\$1,257,813.72	\$2,057,636.00	\$1,310,442.10		\$5,187,255.66

AC-22

Fecha: 12/07/2016

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

	Duración:	150 días naturales
UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ Y 24 DE FEBRERO, COLONIA EMILIANO ZAPATA	Inicio obra:	18/07/2016
DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO	Fin obra:	14/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
032	Construcción muro de mampostería, acabado común, juntado con mortero cemento-arena 1:3; incluye materiales, andamios, madera para crucetas, tabloncillos, alambre, clavos, etc., elevación de piedra y morteros a 4.50 mts. Retiro de materiales sobrantes y limpieza.	M3					0.74%		0.74%
							21.100000		21.100000
							\$40,381.39		\$40,381.39
							<div></div>		
033	Acarreo a tiro libre de materiales producto de la excavación y desazolve en camión de volteo incluyendo carga mecánica y descarga a volteo medido en banco	M3					0.59%		0.59%
							380.000000		380.000000
							\$32,311.40		\$32,311.40
							<div></div>		
034	Suministro y colocación de tubo de pvc sanitario de 150 mm de diámetro para la red marginal a conectar en cajas disipadoras de energía.	ML					0.49%		0.49%
							140.000000		140.000000
							\$26,986.40		\$26,986.40
							<div></div>		
035	Construcción de descargas domiciliarias a base de tubo pvc de 100 mm de diámetro.	PZAS					0.90%		0.90%
							45.000000		45.000000
							\$49,150.80		\$49,150.80
							<div></div>		

	Monto esta hoja:							
	Acumulado:	\$154,852.69	\$406,511.15	\$1,257,813.72	\$2,057,636.00	\$148,829.99		\$148,829.99
ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA						\$1,459,272.09		\$5,336,085.65

ASFALTOS DEL CENTRO DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.



DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"

NO. ADJUDICACION DIRECTA:SAPASA/AD/OB/RF/11/16

Fecha: 12/07/2016

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR COMBINADO

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ Y 24 DE FEBRERO, COLONIA EMILIANO ZAPATA
DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Duración: 150 días naturales
Inicio obra: 18/07/2016
Fin obra: 14/12/2016

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
036	Acarreos estaciones de 20 mts. Subsecuentes al primero de materiales pétreos arena, grava, piedra, cascajo, etc.	M3/EST					0.83%	0.24%	1.07%
							895.486700	255.853300	1,151.340000
							\$45,705.64	\$13,058.75	\$58,764.39
037	Acarreo en forma manual de tubería de polietileno, de alta densidad corrugado a estaciones subsecuentes de 20 mts.	ML/EST					0.29%	0.58%	0.87%
							249.000000	498.000000	747.000000
							\$15,883.71	\$31,767.42	\$47,651.13
038	Registro sanitario de 60x40 CMS. y profundidad de hasta 100 CMS., elaborado con tabique rojo recocido. Incluye piso de concreto 150-19 de 10 cms., haciendo media caña, tapa y contramarco metálico, concreto 150-19 y aplanado pulido interior. Material y	PZAS					0.14%	0.41%	0.55%
							3.750000	11.250000	15.000000
							\$7,534.13	\$22,602.37	\$30,136.50
039	Acarreo en carretilla de cemento, a estaciones subsecuentes de 20 mts.	KG/EST					0.05%	0.06%	0.11%
							25,478.455800	33,971.274200	59,449.730000
							\$2,547.84	\$3,397.13	\$5,944.97

	Monto esta hoja:						\$71,671.32	\$70,825.67	\$142,496.99
ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA	Acumulado:	\$154,852.69	\$406,511.15	\$1,257,813.72	\$2,057,636.00		\$1,530,943.41	\$70,825.67	\$5,478,582.64

ASFALTOS DEL CENTRO DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"

NO. ADJUDICACION DIRECTA:SAPASA/AD/OB/RF/11/16

Fecha: 12/07/2016

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR COMBINADO

DOCUMENTO
ART. 45 A.X
RLOPySRM

UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ Y 24 DE FEBRERO, COLONIA EMILIANO ZAPATA
DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Duración: 150 días naturales
Inicio obra: 18/07/2016
Fin obra: 14/12/2016

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			\$154,852.69	\$406,511.15	\$1,257,813.72	\$2,057,636.00	\$1,530,943.41	\$70,825.67	
ACUMULADO:			\$154,852.69	\$561,363.84	\$1,819,177.56	\$3,876,813.56	\$5,407,756.97	\$5,478,582.64	
PORCENTAJE PERIODO:			2.83%	7.42%	22.96%	37.56%	27.94%	1.29%	
PORCENTAJE ACUMULADO:			2.83%	10.25%	33.21%	70.76%	98.71%	100.00%	