DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha: 30/06/2016

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Inicio obra: 07/07/2016

Fin obra:

03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
A)	COLECTOR COMBINADO							<u>, </u>	
	Trazo y nivelación de terreno para obras hidráulicas con equipo de topografía	M2							
MO-URB-03-2	AYUDANTE ESPECIALIZADO (URBANIZACION)	JOR	100.00% 4.760000						100.00% 4.760000
			\$1,820.65						\$1,820.65
MO-URB-11-2	TOPOGRAFO (URBANIZACION)	JOR	100.00% 2.380000						100.00% 2.380000
			\$1,725.64						\$1,725.64
	Excavación con máquina para zanjas, en material tipo de relleno sanitario de 0.0 a 8.00 m. de profundidad, en material de relleno sanitario (ex tiradero municipal Las AGUILAS) en seco, incluye: afloje y extración del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, remoción, afines, carga directa a camión o a un lado de la zanja incluyendo acarreo a 10 m. del eje de la misma y conservación de la excavación hasta la instalación satisfactoria de las tuberias								
MO011	PEON	JOR	100.00%						100.00%
			22.406000 \$7,723.57						22.406000 \$7,723.57
110007	OPERATOR DE MACUILIARIA MEMOR								
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	100.00% 8.237500						100.00% 8.237500
			\$3,882.25						\$3,882.25
						I	I		
ADMINISTRADOR U		to esta hoja Acumulado	¥ · · · , · · · · · · ·						\$15,152.11 \$15,152.11

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha:

30/06/2016

07/07/2016

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Inicio obra:

Fin obra:

03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	100.00%						100.00%
			10.580611						10.580611
			\$7,402.94						\$7,402.94
	Plantilla de material de banco (tepetate), incluye: suministro del material puesto en el sitio de los trabajos, carga, descarga, maniobras locales, colocación de la plantilla, compactación con agua y construcción del apoyo completo de la tubería.	М3							
MO011	PEON	JOR	100.00% 17.578750 \$6,059.57						100.00% 17.578750 \$6,059.57
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	100.00% 3.515750 \$1,656.94						100.00% 3.515750 \$1,656.94
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	100.00% 1.757875 \$1,163.05						100.00% 1.757875 \$1,163.05
	Relleno de zanjas con tepetate en capas de 20 cm. de espesor apisonado y compactado, incluye: material puesto en el sitio de los trabajos.	М3	•						
ADMINISTRADOR		o esta hoja: Acumulado:							\$16,282.50 \$31,434.61

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha:

30/06/2016

Duración: 150 días naturales

Fin obra:

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Inicio obra:

07/07/2016

03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
MO011	PEON	JOR	100.00%			·		•	100.00%
			151.403333						151.403333
			\$52,190.24						\$52,190.24
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	100.00%						100.00%
			15.140333						15.140333
			\$10,017.15						\$10,017.15
	Instalación, junteo y pruebas de tuberías de polietileno de alta densidad corrugada de 300 mm. (12") de diámetro, incluye: bajado, limpieza, material y equipo para prueba y maniobras locales	ML							
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	92.86%	7.14%					100.00%
			2.800571	0.215429					3.016000
			\$1,000.54	\$76.96					\$1,077.50
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	92.86%	7.14%					100.00%
			5.601143	0.430857					6.032000
			\$2,142.38	\$164.80					\$2,307.18
MO086	OFICIAL TUBERO	JOR	92.86%	7.14%					100.00%
W 0000		0010	2.800571	0.215429					3.016000
			\$1,852.92	\$142.53					\$1,995.45
ADMINISTRADOR III	NICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA Mon	to esta hoja	\$67,203.23	\$384.29					\$67,587.52
ADMINISTRADOR OF		Acumulado:		\$384.29					\$99,022.13
			φ30,037.04	φ304.29				!	φ33,022.13

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha: 30/06/2016

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Inicio obra: 07/07/2016

Fin obra:

03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	92.86%	7.14%					100.00%
			0.280057	0.021543					0.301600
			\$203.06	\$15.62					\$218.68
	Instalación, junteo y pruebas de tuberias de polietileno de alta densidad corrugada de 450 mm. (18") de diámetro, incluye: bajado, limpieza, material y equipo para prueba y maniobras locales								
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	70.59%	29.41%					100.00%
			10.823529	4.509804					15.333333
			\$3,866.82	\$1,611.17					\$5,477.99
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	70.59%	29.41%					100.00%
			21.647059	9.019608					30.666667
			\$8,279.78	\$3,449.91					\$11,729.69
MO086	OFICIAL TUBERO	JOR	70.59%	29.41%					100.00%
			10.823529	4.509804					15.333333
			\$7,161.06	\$2,983.78					\$10,144.84
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR	70.59%	29.41%					100.00%
			1.082353	0.450980					1.533333
			\$784.77	\$326.99					\$1,111.76
ADMINISTRADOR I	JNICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA Mon	to esta hoja:	\$20,295.49	\$8,387.47					\$28,682.96
		Acumulado:	\$118,933.33	\$8,771.76					\$127,705.09

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha:

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS
DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Inicio obra: 07/07/2016

30/06/2016

Fin obra:

03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
	Pozo de visita de 1.50 m. de profundidad (V.C. 1985). incluye: acarreo de los materiales, plantilla de pedacería apisonada, mampostería de 3a con mortero cemento arena 1:3, muros de tabique de 28 cm., aplanado, mortero cemento arena 1:5, concreto f'c = 200 kg/cm² acero de refuerzo y escalones de fo.fo. material puesto en el sitio de los trabajos.	POZO							
MO011	PEON	JOR	18.18%	81.82%					100.00%
			0.478788 \$165.04	2.154545 \$742.70					2.633333 \$907.74
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	18.18% 0.237576 \$139.10	81.82% 1.069091 \$625.94					100.00% 1.306667 \$765.04
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	18.18% 0.000909 \$0.43	81.82% 0.004091 \$1.93					100.00% 0.005000 \$2.36
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	18.18% 0.047879 \$31.68	81.82% 0.215455 \$142.55					100.00% 0.263333 \$174.23
ADMINISTRADOR UN		o esta hoja: Acumulado:	\$336.25 \$119,269.58	\$1,513.12 \$10,284.88					\$1,849.37 \$129,554.46

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha:

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Inicio obra: 07/07/2016

30/06/2016

Fin obra:

03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
	Pozo de visita de 2.00 m. de profundidad (V.C. 1985). incluye: acarreo de los materiales, plantilla de pedacería apisonada, mampostería de 3a con mortero cemento arena 1:3, muros de tabique de 28 cm., aplanado, mortero cemento arena 1:5, concreto f'c = 200 kg/cm² acero de refuerzo y escalones de fo.fo. material puesto en el sitio de los trabajos.	POZO							
MO011	PEON	JOR		100.00% 3.241667 \$1,117.43					100.00% 3.241667 \$1,117.43
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR		100.00% 1.608333 \$941.66					100.00% 1.608333 \$941.66
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR		100.00% 0.006250 \$2.95					100.00% 0.006250 \$2.95
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR		100.00% 0.324167 \$214.48					100.00% 0.324167 \$214.48
ADMINISTRADOR U		o esta hoja: Acumulado:	\$119,269.58	\$2,276.52 \$12,561.40					\$2,276.52 \$131,830.98

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha:

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Inicio obra: 07/07/2016

30/06/2016

Fin obra:

03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
	Pozo de visita de 2.50 m. de profundidad (V.C. 1985). incluye: acarreo de los materiales, plantilla de pedacería apisonada, mampostería de 3a con mortero cemento arena 1:3, muros de tabique de 28 cm., aplanado, mortero cemento arena 1:5, concreto f'c = 200 kg/cm² acero de refuerzo y escalones de fo.fo. material puesto en el sitio de los trabajos.	POZO							
MO011	PEON	JOR		100.00% 8.166667					100.00% 8.166667
				\$2,815.13					\$2,815.13
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR		100.00% 4.033333 \$2,361.48					100.00% 4.033333 \$2,361.48
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR		100.00% 0.025000 \$11.78					100.00% 0.025000 \$11.78
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR		100.00% 0.816667 \$540.32					100.00% 0.816667 \$540.32
ADMINISTRADOR U		o esta hoja: Acumulado:	\$119,269.58	\$5,728.71 \$18,290.11					\$5,728.71 \$137,559.69

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha:

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Inicio obra: 07/07/2016

30/06/2016

Fin obra:

03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
	Pozo de visita con caida con tuberia de 0.25 cm.de diametro incluye: acarreo de los materiales, plantilla de pedacería apisonada, mampostería de 3a con mortero cemento arena 1:3, muros de tabique de 28 cm., aplanado, mortero cemento - arena 1:5, concreto f'c = 200 kg/cm² acero de refuerzo y escalones de fo.fo. material puesto en el sitio de los trabajos.	POZO							
MO011	PEON	JOR		100.00% 22.000000					100.00% 22.000000
				\$7,583.62					\$7,583.62
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR		100.00% 10.700000 \$6,264.74					100.00% 10.700000 \$6,264.74
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR		100.00% 0.150000 \$70.69					100.00% 0.150000 \$70.69
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR		100.00% 2.200000 \$1,455.56					100.00% 2.200000 \$1,455.56
	Suminstro e instalación de brocal y tapa de polietileno de alta densidad e instalación, incluye: acarreos de los materiales, maniobras locales y material puesto en el sitio de los trabajos.	JGO							
ADMINISTRADOR U		o esta hoja: Acumulado:	\$119,269.58	\$15,374.61 \$33,664.72					\$15,374.61 \$152,934.30

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha:

30/06/2016

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Inicio obra: 07/07/2016

Fin obra:

03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
10011	PEON	JOR	<u></u>	100.00%	<u></u>				100.00%
				1.400000					1.40000
				\$482.59					\$482.5
10041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR		100.00%					100.00%
				1.400000					1.40000
				\$819.69					\$819.69
10082	CABO DE OFICIOS	JOR		100.00%					100.00%
				0.140000					0.140000
				\$92.63					\$92.63
	Acarreo en carretilla de los materiales petreos arena, grava, etc, incluyendo carga en la primera estación	М3							
10011	PEON	JOR		55.56%	44.44%				100.00%
				11.904321	9.523457				21.427778
				\$4,103.54	\$3,282.83				\$7,386.37
				- 1,100.01	ψο,ΞοΞ.00				ψ.,000.0
10082	CABO DE OFICIOS	JOR		55.56%	44.44%				100.00%
				1.190432	0.952346				2.142778
				\$787.61	\$630.09				\$1,417.70
					+				¥-,
	Acarreo en carretilla en estaciones de 20 mts. materiales petreos arena, grava, subsecuentes a la primera	M3/EST							
		nto esta hoja:						1	
DMINISTRADOR	JNICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA Mon			\$6,286.06	\$3,912.92		1	,	\$10,198.98

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha:

30/06/2016

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS
DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Inicio obra:

07/07/2016

Fin obra:

03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
MO011	PEON	JOR		16.67%	83.33%				100.00%
				1.854095	9.270476				11.124571
				\$639.13	\$3,195.62				\$3,834.75
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR		16.67%	83.33%				100.00%
				0.185410	0.927048				1.112457
				\$122.67	\$613.35				\$736.02
	Limpiesza gruesa de obra	M2							
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR			100.00%				100.00%
					14.000000				14.000000
					\$5,001.64				\$5,001.64
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR			100.00%				100.00%
					1.400000				1.400000
					\$926.27				\$926.27
	Acarreo primer kilómetro de materiales pétreos, arena, grava, piedra, cascajo, etc. en camino plano revestido y lomerío suave pavimentado. En camión de volteo incluyendo carga mecánica y descarga a volteo medido suelto de 7 m³	М3							
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR			100.00%				100.00%
WO093	OF ENABOR DE MAQUINARIA FEDADA	JOK			0.875000				0.875000
					\$612.21				\$612.21
					ψ012.21				Ψ012.21
ADMINISTRADOR UN	NICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA Mont	to esta hoja:		\$761.80	\$10,349.09				\$11,110.89
		Acumulado:	\$119,269.58		\$14,262.01				\$174,244.17

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha: 30/06/2016

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS
DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Inicio obra: 07/07/2016

Fin obra:

03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
	Acarreo kms. Subsecuentes al primero, de materiales en camión volteo en camino plano revestido y lomerío suave pavimentado.	M3/KM		,	,	,	,	1	
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR			100.00% 1.231250 \$861.47				100.00% 1.231250 \$861.47
	TOTAL COLECTOR COMBINADO ACUMULADO COLECTOR COMBINADO PORCENTAJE PERIODO COLECTOR COMBINADO		\$119,269.58 \$119,269.58 68.11%	\$40,712.58 \$159,982.16 23.25%	\$15,123.48 \$175,105.64 8.64%	\$175,105.64	\$175,105.64	\$175,105.64	
	PORCENTAJE ACUMULADO COLECTOR COMBINADO		68.11%	91.36%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3)	CAJA UNION DE COLECTORES DISIPADORA DE ENERGÍA								
	Trazo y nivelación de terreno con equipo de topografía para obras hidráulicas	M2							
1O-URB-03-2	AYUDANTE ESPECIALIZADO (URBANIZACION)	JOR		100.00% 0.100640 \$38.49					100.00% 0.100640 \$38.49
MO-URB-11-2	TOPOGRAFO (URBANIZACION)	JOR		100.00% 0.050320 \$36.49					100.00% 0.050320 \$36.49
ADMINISTRADOR		to esta hoja: Acumulado:	\$119,269.58	\$74.98 \$40,787.56	\$861.47 \$15,123.48				\$936.45 \$175,180.62

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"

NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16 Fecha:

30/06/2016

Duración: 150 días naturales

Fin obra:

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Inicio obra:

07/07/2016

03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
	Excavación con máquina para desplante de estructuras, en material tipo de un relleno sanitario en seco, incluye: afloje y extracción del material, amacice ó limpieza de plantilla y taludes, remoción, afines, incluyendo: acarreo a 10 m del eje de la misma y conservación de la excavación de 0.00 a 8.00 mts. de profundidad	M3							
MO011	PEON	JOR		100.00% 1.220400					100.00% 1.220400
				\$420.68					\$420.68
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR		100.00% 0.448676 \$211.46					100.00% 0.448676 \$211.46
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR		100.00% 0.576300 \$403.22					100.00% 0.576300 \$403.22
	Relleno de excavaciones para estructuras y/o alcanzar niveles de proyectos en capas de 20 cms. De espesor compactado con equipo mecánico al 85% proctor previa la incorporación del agua necesaria, medido compactado incluye: acarreo libre a 20 m. con material de banco tipo tepetate	М3							
MO011	PEON	JOR		100.00% 4.208571 \$1,450.74					100.00% 4.208571 \$1,450.74
ADMINISTRADOR U		o esta hoja: Acumulado:	\$119,269.58	\$2,486.10 \$43,273.66	\$15,123.48				\$2,486.10 \$177,666.72

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha: 30/06/2016

Duración: 150 días naturales

Fin obra:

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Inicio obra:

07/07/2016

03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR		100.00%	-	-	-		100.00%
				0.736500					0.736500
				\$347.11					\$347.11
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR		100.00%					100.00%
				0.420857					0.420857
				\$278.45					\$278.45
	Fabricación y colado de concreto simple f'c=100 kg/cm² con agregado de 19 mm (%") de diámetro, en plantilla vibrado y curado (hecho en obra), vibrado y curado con membrana, incluye: obtención de arenas, gravas, cribados, acarreo 1er. Kilómetro, descarga, almacenamiento del cemento, fabricación del concreto, acarreo y colocación con impermeabilización integral	М3		_					
MO011	PEON	JOR		100.00% 0.490278 \$169.00					100.00% 0.490278 \$169.00
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR		100.00%					100.00%
				0.098056					0.098056
				\$57.41					\$57.41
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR		100.00%					100.00%
				0.063125					0.063125
				\$29.75					\$29.75
ADMINISTRADOR U		o esta hoja:	A 440.000.50	\$881.72	A45 400 40				\$881.72
		Acumulado:	\$119,269.58	\$44,155.38	\$15,123.48				\$178,548.44

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha:

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS
DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Inicio obra:

07/07/2016 Fin obra:

30/06/2016

03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR		100.00%					100.00%
				0.049028					0.04902
				\$32.44					\$32.4
	Fabricación y colado de concreto simple en losa de cimentacion f'c=200 kg/cm² con agregado de 19 mm (¾") de diámetro, vibrado y curado	М3							
MO011	PEON	JOR		80.00%	20.00%				100.00%
	· ··	JOIN		1.135333	0.283833				1.419167
				\$391.36	\$97.84				\$489.20
				45050	Ψ304				ų .55.2C
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR		80.00%	20.00%				100.00%
				0.227067	0.056767				0.283833
				\$132.94	\$33.24				\$166.18
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR		80.00%	20.00%				100.00%
				0.131300	0.032825				0.164125
				\$61.88	\$15.47				\$77.35
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR		80.00%	20.00%				100.00%
				0.113533	0.028383				0.141917
				\$75.11	\$18.78				\$93.89
	Fabricación y colado de concreto simple en muros hasta 6.00 m. F'c=200 kg/cm² con agregado de 19 mm (%") de diámetro, vibrado y curado	M3							
ADMINISTRADOR L	UNICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA Mont	to esta hoja:		\$693.73	\$165.33				\$859.06
		Acumulado:	\$119,269.58	\$44,849.11	\$15,288.81			1	\$179,407.50

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha: 30/06/2016

Inicio obra:

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

07/07/2016

Fin obra:

03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
MO011	PEON	JOR			100.00%		·	•	100.00%
					13.212500				13.212500
					\$4,554.48				\$4,554.48
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR			100.00%				100.00%
WOOTI	OT TOTAL TILLS WITE	3010			2.642500				2.642500
					\$1,547.16				\$1,547.16
					\$1,547.16				\$1,547.16
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR		,	100.00%				100.00%
					1.325625				1.325625
					\$624.75				\$624.75
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR			100.00%				100.00%
					1.321250				1.321250
					\$874.17				\$874.17
	Fabricación y colado de concreto simple en losas hasta 3.60 mts. F'c=20 kg/cm² con agregado de 19 mm (¾") de diámetro, vibrado y curado	00 M3							
MO011	PEON	JOR			100.00%				100.00%
WOOTT	LON	3010			1.419167				1.419167
					\$489.20				\$489.20
					\$469.20				\$469.20
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR			100.00%				100.00%
					0.283833				0.283833
					\$166.18				\$166.18
									*
ADMINISTRADOR	UNICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA Me	onto esta hoja:			\$8,255.94				\$8,255.94
		Acumulado:	\$119,269.58	\$44,849.11	\$23,544.75				\$187,663.44

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha:

30/06/2016

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Inicio obra:

07/07/2016

Fin obra:

03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR			100.00%		·		100.00%
					0.164125				0.164125
					\$77.35				\$77.35
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR			100.00%				100.00%
					0.141917				0.141917
					\$93.89				\$93.89
	Fabricación y colado de concreto simple f'c=150 kg/cm², con agregado máximo de 19 mm (¾") de diámetro, vibrado y curado en pendientes y medias cañas	М3							
	de 19 mm (%) de diametro, vibrado y curado en pendientes y medias canas								
MO011	PEON	JOR			100.00%				100.00%
					0.506618				0.506618
					\$174.64				\$174.64
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR			100.00%				100.00%
					0.101324				0.101324
					\$59.32				\$59.32
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR			100.00%				100.00%
					0.063125				0.063125
					\$29.75				\$29.75
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR			100.00%				100.00%
					0.050662				0.050662
					\$33.52				\$33.52
ADMINISTRADOR I		to esta hoja:			\$468.47				\$468.47
		Acumulado:	\$119,269.58	\$44,849.11	\$24,013.22				\$188,131.91

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha: 30/06/2016

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS
DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Inicio obra:

07/07/2016 Fin obra:

03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
	Cimbra de madera para acabados no aparentes en losas con altura de obra falsa hasta 3.60 m. incluye: fletes, maniobras locales del material, fabricación, cimbrado, descimbrado y terminado del área colada	M2							
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR			100.00% 2.048421 \$731.82				100.00% 2.048421 \$731.82
MO052	OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA	JOR			100.00% 2.048421 \$1,303.27				100.00% 2.048421 \$1,303.27
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR			100.00% 0.204842 \$135.53				100.00% 0.204842 \$135.53
	Cimbra de madera para acabados no aparentes en muros hasta 3.00 m. de altura incluye: fletes, maniobras locales del material, fabricación, cimbrado, descimbrado y terminado del área colada	M2							
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR			100.00% 5.820000 \$2,079.25				100.00% 5.820000 \$2,079.25
ADMINISTRADOR U		o esta hoja: Acumulado:	\$119,269.58	\$44,849.11	\$4,249.87 \$28,263.09				\$4,249.87 \$192,381.78

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha:

30/06/2016 **Du**

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Inicio obra:

07/07/2016

Fin obra: 0

03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
MO052	OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA	JOR		·	100.00%	·		·	100.00%
					5.820000				5.820000
					\$3,702.86				\$3,702.86
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR			100.00%				100.00%
					0.582000				0.582000
					\$385.06				\$385.06
	Suministro y colocación de Fierro de refuerzo fy=4200 kg/cm² de 0.00 a 3.00 mts. de altura en estructuras, incluye: suministro de los materiales puestos en el sitio de su colocación, desperdicios, alambre de amarre, habilitación y colocación	KGS							
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR			83.33%	16.67%			100.00%
					6.563958	1.312792			7.876750
					\$2,345.04	\$469.01			\$2,814.05
MO051	OFICIAL FIERRERO	JOR			83.33%	16.67%			100.00%
					6.563958	1.312792			7.876750
					\$4,009.59	\$801.92			\$4,811.51
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR			83.33%	16.67%			100.00%
					0.656396	0.131279			0.787675
					\$434.28	\$86.86			\$521.14
ADMINISTRADOR II	INICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA Mont	o esta hoja:			\$40,976,93	£4 257 70			\$42,224,62
ADMINISTRADOR O		o esta noja. Acumulado:	\$119,269.58	\$44,849.11	\$10,876.83 \$39,139.92	\$1,357.79 \$1,357.79			\$12,234.62 \$204,616.40

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha:

30/06/2016

07/07/2016

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Inicio obra:

Fin obra:

03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
	Suministro de brocales para pozo de visita de polietileno ó similar puestos en el sitio de su colocación	PZA							
MO011	PEON	JOR			33.33%	66.67%			100.00%
					0.027778	0.055556			0.083333
					\$9.58	\$19.15			\$28.73
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR			33.33%	66.67%			100.00%
					0.027778	0.055556			0.083333
					\$16.26	\$32.53			\$48.79
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR			33.33%	66.67%			100.00%
					0.002778	0.005556			0.008333
					\$1.84	\$3.67			\$5.51
	Suministro e instalación de junta constructiva, banda de PVC de 150 mm (6") puestos en el sitio de su colocación incluye: mano de obra, acarreos locales y herramientas para su instalación	ML							
MO011	PEON	JOR				100.00%			100.00%
						0.680000			0.680000
						\$234.40			\$234.40
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR				100.00%			100.00%
						0.680000			0.680000
						\$398.13			\$398.13
ADMINISTRADOR III	NICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA Mon	to esta hoja:			\$27.68	207.00			\$715.56
ADMINISTRADOR U		Acumulado:	\$119,269.58	\$44,849.11		\$687.88 \$2,045.67			\$715.56 \$205,331.96

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha:

Du

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS
DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Inicio obra:

07/07/2016

30/06/2016

Fin obra:

03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR				100.00% 0.068000 \$44.99			100.00% 0.068000 \$44.99
	TOTAL CAJA UNION DE COLECTORES DISIPADORA DE ENERGÍA			\$4,136.53	\$24,044.12	\$2,090.66			
	ACUMULADO CAJA UNION DE COLECTORES DISIPADORA DE ENERGÍA			\$4,136.53	\$28,180.65	\$30,271.31	\$30,271.31	\$30,271.31	
	PORCENTAJE PERIODO CAJA UNION DE COLECTORES DISIPADORA DE ENERGÍA			13.66%	79.43%	6.91%			
	PORCENTAJE ACUMULADO CAJA UNION DE COLECTORES DISIPADORA DE ENERGÍA			13.66%	93.09%	100.00%	100.00%	100.00%	
C)	REJILLA PLUVIAL TRANSVERSAL								
	Trazo y nivelación de terreno con equipo de topografía para obras hidráulicas	M2							
MO-URB-03-2	AYUDANTE ESPECIALIZADO (URBANIZACION)	JOR				100.00% 0.051520			100.00%
						\$19.71			0.051520 \$19.71
MO-URB-11-2	TOPOGRAFO (URBANIZACION)	JOR				100.00% 0.025760			100.00% 0.025760
						\$18.68			\$18.68
ADMINISTRADOR UN	NICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA Mor	nto esta hoja:				\$83.38			\$83.38
		Acumulado:	\$119,269.58	\$44,849.11	\$39,167.60	\$2,129.05			\$205,415.34

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha: 30/06/2016

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Inicio obra: 07/07/2016

Fin obra:

03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
	Excavación a máquina para desplante de estructuras, en material tipo de un relleno sanitario de 0.00 a 4.00 m. de profundidad en seco, incluye: afloje y extracción del material, amacice ó limpieza de plantilla y taludes, remoción, afines, incluyendo: acarreo a 10 m. del eje de la misma y conservacuón de la excavación	МЗ							
MO011	PEON	JOR				87.50%	12.50%		100.00%
						0.214375 \$73.89	0.030625 \$10.56		0.245000 \$84.45
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR				87.50%	12.50%		100.00%
						0.078814 \$37.14	0.011259 \$5.31		0.090074 \$42.45
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR				87.50%	12.50%		100.00%
		UOIL				0.101233 \$70.83	0.014462 \$10.12		0.115694 \$80.95
						\$70.63	\$10.12		\$60.95
	Relleno de excavaciones para estructuras y/o alcanzar niveles de proyecto en capas de 20 cms. de espesor con material de banco (tepetate)	М3							
MO011	PEON	JOR				50.00%	50.00%		100.00%
WOOTT	12011	JOK				0.552143	0.552143		1.104286
						\$190.33	\$190.33		\$380.66
							_		
ADMINISTRADOR U		o esta hoja:				\$372.19	\$216.32		\$588.51
		Acumulado:	\$119,269.58	\$44,849.11	\$39,167.60	\$2,501.24	\$216.32		\$206,003.85

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha: 30/06/2016

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Inicio obra: 07/07/2016

Fin obra:

03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR				50.00%	50.00%		100.00%
						0.096625	0.096625		0.193250
						\$45.54	\$45.54		\$91.08
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR				50.00%	50.00%		100.00%
						0.055214	0.055214		0.110429
						\$36.53	\$36.53		\$73.06
							J		
	Fabricación y colado de concreto simple f'c=100 kg/cm² con agregado de 15 ma (¾") de diámetro, en plantilla vibrado y curado (hecho en obra), vibrado y curado con membrana, incluye: obtención de arenas, gravas, cribados acarreo 1er. Kilómetro, descarga, almacenamiento del cemento, fabricación de								
	concreto, acarreo y colocación con impermeabilizante integral								
MO011	PEON	JOR					100.00%		100.00%
							0.392222		0.392222
						_	\$135.20		\$135.20
110011	OFICIAL ALBAÑIL								
MO041	OFICIAL ALBANIL	JOR					100.00%		100.00%
							0.078444 \$45.93		0.078444 \$45.93
							\$45.93		Ф45.93
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR				_	100.00%		100.00%
		oon					0.050500		0.050500
							\$23.80		\$23.80
									•
ADMINIOTD AD 2 2 111									
ADMINISTRADOR U	NICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA Moi	nto esta hoja: Acumulado:	\$119,269.58	\$44,849.11	\$39,167.60	\$82.07 \$2,583.31	\$287.00 \$503.32		\$369.07 \$206,372.92

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha:

30/06/2016

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Inicio obra:

07/07/2016 Fin obra: 03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR					100.00%		100.00%
							0.039222		0.039222
						_	\$25.95		\$25.95
	Fabricación y colado de concreto simple en muros hasta 3.00 m. F'c=250 kg/cm² con agregado de 19 mm (¾") de diámetro, vibrado y curado (hecho en	М3							
	obra), vibrado y curado con membrana, incluye: obtención de arenas, gravas,								
	cribados, acarreo 1er. Kilómetro, descarga, almacenamiento del cemento, fabricación del concreto, acarreo y colocación con impermeabilizante integral								
	tabricación del concreto, acarreo y colocación con impermeabilizante integral								
MO011	PEON	JOR				57.14%	42.86%		100.00%
						3.615429	2.711571		6.327000
						\$1,246.27	\$934.71		\$2,180.98
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR				57.14%	42.86%		100.00%
						0.723086	0.542314		1.265400
						\$423.36	\$317.52		\$740.88
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR				57.14%	42.86%		100.00%
WO007	OFERADOR DE MAQUINANIA MENOR	JUK				0.352029	0.264021		0.616050
						\$165.91	\$124.43		\$290.34
						ψ100i01	1		Ψ200.01
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR				57.14%	42.86%		100.00%
						0.361543	0.271157		0.632700
						\$239.21	\$179.40		\$418.61
							1		
ADMINISTRADOR U		to esta hoja:	A440 000 TO			\$2,074.75	\$1,582.01		\$3,656.76
		Acumulado:	\$119,269.58	\$44,849.11	\$39,167.60	\$4,658.06	\$2,085.33		\$210,029.68

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha:

30/06/2016

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS
DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Inicio obra: 07/07/2016

Fin obra:

03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
	Cimbra de madera para acabados aparentes en losas con altura de obra falsa hasta 3.60 m. incluye: fletes, maniobras locales del material, fabricación, cimbrado, descimbrado y terminado del área colada	M2							
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR				100.00% 0.900833			100.00% 0.900833
						\$321.83			\$321.83
MO052	OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA	JOR				100.00% 0.900833			100.00% 0.900833
						\$573.14			\$573.14
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR				100.00%			100.00% 0.090083
						\$59.60			\$59.60
	Fierro de refuerzo en estructuras, incluye: suministro de los materiales puestos en el sitio de su instalación, desperdicios, alambre de amarre, habilitación y colocación	KGS							
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR				100.00%			100.00%
						0.642850 \$229.66			0.642850 \$229.66
						\$229.00			ψ225.00
·						ı			
 ADMINISTRADOR U 		o esta hoja: Acumulado:	\$119,269.58	\$44,849.11	\$39,167.60	\$1,184.23 \$5,842.29	\$2,085.33		\$1,184.23 \$211,213.91

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha:

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Inicio obra:

07/07/2016 Fin obra:

30/06/2016

03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
MO051	OFICIAL FIERRERO	JOR				100.00%			100.00%
						0.642850			0.642850
						\$392.68			\$392.68
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR				100.00%			100.00%
						0.064285			0.064285
						\$42.53			\$42.53
	Suministro y colocación de rejilla hecha con Contramarcos de (4" x 4" x ½"), incluye: material puestos en el sitio de la obra, mano de obra, acarreos y maniobras locales, herramientas y equipos necesarios para su correcta terminación	KGS							
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR				100.00%			100.00%
						0.418667			0.418667
						\$149.57			\$149.57
MO061	OFICIAL HERRERO	JOR				100.00%			100.00%
						0.418667			0.418667
						\$266.37			\$266.37
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR				100.00%			100.00%
						0.041867			0.041867
						\$27.70			\$27.70
ADMINISTRADOR U		o esta hoja: Acumulado:	\$119,269.58	\$44,849.11	\$39,167.60	\$878.85 \$6,721.14	\$2,085.33		\$878.85 \$212,092.76

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha: 30/06/2016

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Inicio obra: 07/07/2016

Fin obra:

03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
	Suministro y colocación de rejilla hecha con Marco de (4" x 4" x ½"), incluye: material puestos en el sitio de la obra, mano de obra, acarreos y maniobras locales, herramientas y equipos necesarios para su correcta terminación	KGS							
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR				100.00% 0.843600 \$301.38			100.00% 0.843600 \$301.38
MO061	OFICIAL HERRERO	JOR				100.00% 0.843600 \$536.72			100.00% 0.843600 \$536.72
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR				100.00% 0.084360			100.00% 0.084360
	Suministro y colocación de rejilla hecha con Solera de (3 ½" x ½"), incluye: material puestos en el sitio de la obra, mano de obra, acarreos y maniobras locales, herramientas y equipos necesarios para su correcta terminación	KGS				\$55.81			\$55.81
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR				100.00% 2.010594			100.00% 2.010594
						\$718.30			\$718.30
ADMINISTRADOR U		o esta hoja: Acumulado:	\$119,269.58	\$44,849.11	\$39,167.60	\$1,612.21 \$8,333.35	\$2,085.33		\$1,612.21 \$213,704.97

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha: 30/06/2016

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Inicio obra: 07/07/2016

Fin obra:

03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
MO061	OFICIAL HERRERO	JOR				100.00%			100.00%
						2.010594			2.010594
						\$1,279.20			\$1,279.20
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR				100.00%			100.00%
						0.201059			0.201059
						\$133.02			\$133.02
	Suministro y colocación de rejilla hecha con Fierro cuadrado (½" x ½"), incluye: material puestos en el sitio de la obra, mano de obra, acarreos y maniobras locales, herramientas y equipos necesarios para su correcta terminación								
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR				66.67%	33.33%		100.00%
10021	THOUSENED DETERME	3010				0.429544	0.214772		0.644316
						\$153.46	\$76.73		\$230.19
						¥100110	ψ.σσ		\$250.10
MO061	OFICIAL HERRERO	JOR				66.67%	33.33%		100.00%
						0.429544	0.214772		0.644316
						\$273.29	\$136.64		\$409.93
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR				66.67%	33.33%		100.00%
						0.042954	0.021477		0.064432
						\$28.42	\$14.21		\$42.63
ADMINISTRADOR U		to esta hoja: Acumulado:	\$119,269.58	\$44,849.11	\$39,167.60	\$1,867.39 \$10,200.74	\$227.58 \$2,312.91		\$2,094.97 \$215,799.94

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha:

30/06/2016 **Duración:** 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Inicio obra:

07/07/2016

Fin obra:

03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
	Suministro y colocación de rejilla hecha con Vigueta (IP-10" X 17.9 kg/m), incluye: material puestos en el sitio de la obra, mano de obra, acarreos y maniobras locales, herramientas y equipos necesarios para su correcta terminación	KGS							
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR				_	100.00% 0.298333 \$106.58		100.00% 0.298333 \$106.58
MO061	OFICIAL HERRERO	JOR				,	100.00% 0.298333 \$189.81		100.00% 0.298333 \$189.81
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR					100.00% 0.029833 \$19.74		100.00% 0.029833 \$19.74
	TOTAL REJILLA PLUVIAL TRANSVERSAL					\$8,110.08	\$2,629.04		
	ACUMULADO REJILLA PLUVIAL TRANSVERSAL					\$8,110.08	\$10,739.12	\$10,739.12	
	PORCENTAJE PERIODO REJILLA PLUVIAL TRANSVERSAL					75.52%	24.48%		
ADMINISTRADOR U		o esta hoja: Acumulado:	\$119,269.58	\$44,849.11	\$39,167.60	\$10,200.74	\$316.13 \$2,629.04		\$316.13 \$216,116.07

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha: 30/06/2016

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS
DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Inicio obra: 07/07/2016

Fin obra:

03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
	PORCENTAJE ACUMULADO REJILLA PLUVIAL TRANSVERSAL		·			75.52%	100.00%	100.00%	
D)	MURO DE CONTENCIÓN								
	Trazo y nivelación de terreno con equipo de topografía para obras hidráulicas	M2							
MO-URB-03-2	AYUDANTE ESPECIALIZADO (URBANIZACION)	JOR					100.00%		100.00%
							0.056160 \$21.48		0.056160 \$21.48
MO-URB-11-2	TOPOGRAFO (URBANIZACION)	JOR					100.00%		100.00%
							0.028080 \$20.36		0.028080 \$20.36
	Excavación a mano para desplante de estructuras,en material tipo "B" zona "B" de 0.00 a 4.00 m. de profundidad en seco, de relleno sanitario en seco, incluye: afloje y extracción del material, amacice ó limpieza de plantilla y taludes, remoción, afines, incluyendo: acarreo a 10 m. del eje de la misma y conservacuón de la excavación								
MO011	PEON	JOR					100.00%		100.00%
							0.240000		0.240000
							\$82.73		\$82.73
ADMINISTRADOR II	INICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA Mon	to esta hoja:					\$124.57		\$124.57
ADMINIO RADOR O		Acumulado:	\$119,269.58	\$44,849.11	\$39,167.60	\$10,200.74	\$2,753.61		\$124.57 \$216,240.64

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha: 30/06/2016

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

Inicio obra: 07/07/2016

Fin obra:

03/12/2016

DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR					100.00%		100.00%
							0.070000		0.070000
							\$32.99		\$32.99
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR					100.00%		100.00%
							0.192500		0.192500
							\$134.69		\$134.69
	Relleno de excavaciones para estructuras y/o alcanzar niveles de proyecto en capas de 20 cms. de espesor con material producto de la excavación	М3							
MO011	PEON	JOR					100.00%		100.00%
WOOTT	123.1	OOK					0.457143		0.457143
							\$157.58		\$157.58

MO082	CABO DE OFICIOS	JOR					100.00%		100.00%
							0.045714		0.045714
							\$30.25		\$30.25
	Fabricación y colado de concreto simple f'c=100 kg/cm² con agregado de 19 mm (%") de diámetro, en plantilla vibrado y curado (hecho en obra), vibrado y curado con membrana, incluye: obtención de arenas, gravas, cribados, acarreo 1er. Kilómetro, descarga, almacenamiento del cemento, fabricación del concreto, acarreo y colocación con impermeabilizante integral	М3							

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA	Monto esta hoja:					\$355.51	\$355.51
	Acumulado:	\$119,269.58	\$44,849.11	\$39,167.60	\$10,200.74	\$3,109.12	\$216,596.15

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha:

Duración: 150 días naturales

Fin obra:

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS
DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Inicio obra:

07/07/2016

30/06/2016

03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
MO011	PEON	JOR					100.00%		100.00%
							1.784611		1.784611
							\$615.17		\$615.17
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR					100.00%		100.00%
							0.356922		0.356922
							\$208.97		\$208.97
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR					100.00%		100.00%
WOOO	of Elvison se in ignition	3010					0.229775		0.229775
							\$108.29		\$108.29
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR					100.00%		100.00%
							0.178461		0.178461
							\$118.07		\$118.07
	Muro de mampostería de 3ra. Utilizando piedra de banco con paramentos rostreados, junteado con mortero cemento-arena (1:5) con espesor hasta 1.00 m. incluye selección, acarros de los materiales, obtención y cribado de arena, descarga, acarreo, almacenamiento del cemento, elaboración de mampostería y terminado del muro								
MO011	PEON	JOR					62.50% 5.393750 \$1,859.28	37.50% 3.236250 \$1,115.57	100.00% 8.630000 \$2,974.85
ADMINISTRADOR UN		ito esta hoja: Acumulado:	\$119,269.58	\$44,849.11	\$39,167.60	\$10,200.74	\$2,909.78 \$6,018.90	\$1,115.57 \$1,115.57	\$4,025.35 \$220,621.50

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16

Fecha:

30/06/2016

07/07/2016

Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Inicio obra:

Fin obra:

03/12/2016

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR					62.50%	37.50%	100.00%
							5.393750	3.236250	8.630000
							\$3,157.99	\$1,894.79	\$5,052.78
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR					62.50%	37.50%	100.00%
							0.539375	0.323625	0.863000
							\$356.86	\$214.12	\$570.98
	TOTAL MURO DE CONTENCIÓN						\$6,904.71	\$3,224.48	
	ACUMULADO MURO DE CONTENCIÓN						\$6,904.71	\$10,129.19	
	PORCENTAJE PERIODO MURO DE CONTENCIÓN						68.17%	31.83%	
	1 OKOLNIAGE I EKIODO MOKO DE GOKI EKIOOK						00.17%	31.03%	
	PORCENTAJE ACUMULADO MURO DE CONTENCIÓN						68.17%	100.00%	

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO EZCURDIA CARMONA	Monto esta hoja:					\$3,514.85	\$2,108.91	\$5,623.76
	Acumulado:	\$119,269.58	\$44,849.11	\$39,167.60	\$10,200.74	\$9,533.75	\$3,224.48	\$226,245.29

DEPENDENCIA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"



03/12/2016

NO. ADJUDICACION DIRECTA: SAPASA/AD/OB/RF/10/16 Fecha: 30/06/2016 Duración: 150 días naturales

NOMBRE DE LA

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS OBRA:

UBICADO EN CALLE GOLONDRINA DE MAR Y CAMPO DEPORTIVO LAS ÁGUILAS Inicio obra: 07/07/2016

DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

PROGRAMA DE EROGACIÓN DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Total
TOTAL DEL PRESUPU	ESTO MOSTRADO:		\$119,269.58	\$44,849.11	\$39,167.60	\$10,200.74	\$9,533.75	\$3,224.48	
ACUMULADO:			\$119,269.58	\$164,118.69	\$203,286.29	\$213,487.03	\$223,020.78	\$226,245.29	
PORCENTAJE PERIOD	0:		52.72%	19.82%	17.31%	4.51%	4.21%	1.43%	
PORCENTAJE ACUMU	LADO:		52.72%	72.54%	89.85%	94.36%	98.57%	100.00%	

Fin obra: